

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ  
НОВИ САД  
Ђуре Јакшића 7  
[www.akademija.uns.ac.rs](http://www.akademija.uns.ac.rs)

Дел. бр: 04-37-10/18  
Дана, 19.07.2018.

**О Д Л У К А**  
**о одобравању продужења рока за извођење радова по**  
**Уговору о извођењу радова бр. 04-37-10/17 у поступку јавне набавке бр. 04-36-10/2017 –**  
**санација крова на објекту у улици Ђорђа Рајковића ба**

Одобрава се продужење рока из чл. 4. Уговора о извођењу радова бр. 04-37-10/17 од 18.09.2017. године године закљученог између наручиоца Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад и извођача радова Грађевинско трговинска радња Градња КОП, Валјево, Седлари бб.


Извођачу се одобрава продужење рока за завршетак радова **на укупно 100 календарских дана**, рачунајући од дана увођења у посао, о чему ће уговорне стране закључити посебан анекс на Уговор о извођењу радова бр. 04-37-10/17 од 18.09.2017. године.


**Образложење надзорног органа:**

У току извођења радова надзорни орган је констатовао да је извођач радова уведен у радове по добијању Решења о одобравању извођења радова на санацији крова и кровне конструкције и стицању осталих услова за почетак радова, дана 04.06.2018. године.

Извођач радова објективно није да испоштује планирану динамику радова санацији кровне конструкције на објекту у улици Ђорђа рајковића ба из два разлога: због повећаних количина радова који су настали услед изузетно лошег стања објекта и због временских прилика (када због кише и невремена није било могуће приступити извођењу радова с обзиром да је уклоњен кров).

Узимајући у обзир образложење надзорног органа, констатује се да је неопходно продужити рок за извођење радова за 40 дана и одобрити извођачу радова да радове заврши у укупном року од 100 календарских дана.

ДЕКАН  
  
Проф. Синиша Бокан



Одлуку доставити:

1. Извођачу радова
2. Архиви